

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.


ವಿಷಯ:- Repairs and Maintenance of footpath in ward no:03 of
Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ
ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-15/W.O/141/
2021-22, dt: 28-03-2022

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟುರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Repairs and Maintenance of footpath in ward
no:03 of Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.20.00
ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ Sri.Ravichandra.P
1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:28-03-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು
ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ
ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ:24-2-2023 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 266 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ /
ವಿಧಿಸದೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.


ಸ.ಆ.
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

Executive Engineer (YNT)

ಹಂತ (1) ಕಂಡ (3) ಕಲ್ಲು ಹಂತಿರಿಸಲು ತಂತಿ ನೆಡರಿ
ಶಿಖರಿಯು ಶಿಖರದ ಅಕ್ಷರಣೆ ಗಳು ನಡೆಯಿತು

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 09 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಇರಲಿರುವ ಸಮಾಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಗ್ರಾಮದಿಂದ
ದೂರದ ಲೂಟಿ EOT ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿರುವ
ಕಡತ ಮುಂದುವರಿಸಿ.

(5) AEE(YNT)

AEE(YNT) ಕಡತದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದಾದರೂ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಲೂಟಿ ರ್ 25/- ನಂತರ ದೂರ
ಲೂಟಿ EOT ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೂರದ ಮುಂದೆ ಲೂಟಿ
ಕಡತ ಸೆಡೆಗೆ ಸೆಡೆಗೆ.

Executive Engineer
Yelahanka Division,
B.B.M.P, Bangalore

(6) ಯಾವುದಾದರೂ (ಯಾವುದಾದರೂ)

ಯಾವುದಾದರೂ


Executive Engineer,
Yelahanka Division,
B.B.M.P, Bangalore - 64


ಯಾವುದಾದರೂ


EXTENSION OF TIME PROPOSAL


1	Name of work	Repairs and Maintenance of footpath in ward no:03 of Yelahanka Satellite Town Sub Division
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost Rs. in lakhs	Rs.20.00 lakhs
4	Name of Contractor	Ravichandra P
5	Agreement no	EE/YNK/EPMT-15/AG/90/2021-22, dt:28-03-2022
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-15/W.O/141/2021-22, dt:28-03-2022
7	Time limit orriginally fixed for completion	120 days
8	Date of application by the contractor for granting time extension	27-12-2022
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	27-12-2022
10	Extension granted if any	-
	I	-
	II	-
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	40%
12	Work carried out during 1st extension	60%
13	Work carries out during 2nd extension	-

14	Work carries out during 3rd extension	-
15	Time now applied for	266 days
16	Date of recommending time 2nd extension	-
17	Date of recommending time 3rd extension	-
18	Whether the original application of the contractor is enclosed	Yes
19	Balance of remaining work	0.60
20	Probable time required for completion of remaining work	266 days
21	Cost work charged establishment charged on the work after the expiry original period	-
22	Whether notice as per clause of contract has been issued	-
23	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Recommended for approval
24	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ 266 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ EOT ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.


Assistant Engineer


Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64


Assistant Executive Engineer


ಯಾಲಹಾಂಕಾ ವಿಭಾಗ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ